



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน สำนักปลัด

ที่ นก. ๗๓๕๐๑/ ๕๑๑

วันที่ ๒๑

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน

### เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ และแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นแนวทางการบริหารกิจการในองค์การบริหารส่วนตำบลและได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรายงานผล และต้องปิดประกาศไว้นาน้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน ขอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียนได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อโปรดทราบ และเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษะเทียน ต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามและใช้บันทึกนี้เป็นคำสั่งในการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จิติญา

(นางสาวจิติญา มิวคำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....  
.....

  
(นางวิไลพร โปธิ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

.....  
.....

  
(นางสาวปนัดดา เอราวัฒน์)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

-เห็นควรพิจารณา

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

อื่นๆ.....



(นางวรินทร์ธร สุวรรณพรหม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2568  
 ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลลุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  
 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลลุดสะเทียน	√			30,000	30,000	0	12-ก.ย.-68	12-ก.ย.-68	กองสวัสดิการสังคม	
2	โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)			√	80,000	0	80,000	-	-	กองสวัสดิการสังคม	
3	โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	√			80,000	135,000	0	9-เม.ย.-68	10-เม.ย.-68	กองสวัสดิการสังคม	โอนเพิ่ม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

1.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	√			20,000	20,000	0	17-ก.ค.-68	17-ก.ค.-68	สำนักงานปลัด	
					Type your text						
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	√			30,000	30,000	0	24-ก.ย.-68	24-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
3	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริ	√			3,000	3,000	0	1-ก.ย.-68	1-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
4	โครงการ 1 ชุมชน 1 สวนสมุนไพร	√			20,000	20,000	0	25-ส.ค.-68	25-ส.ค.-68	สำนักงานปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการเกษตรยุคใหม่ใส่ใจการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ PM2.5	√			20,000	20,000	0	17-ก.ย.-68	17-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
6	โครงการส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหารชุมชน	√			10,000	9,980	20	5-ส.ค.-68	5-ส.ค.-68	สำนักงานปลัด	

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

#### 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์รอบหมู่บ้าน จำนวน 8 ชุด บ้านกุดสะเทียน หมู่ 1	√			120,000	120,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
2	โครงการย้ายหอถังสูงประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งคัมโบ้มอง) บ้านกุดสะเทียน หมู่ 1	√			174,000	173,000	1,000	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนเสถียร - สิบเก้าโปร่ง บ้านโนนเสถียร หมู่ 2	√			301,900	300,000	1,900	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.29001 สายกุดสะเทียน - สามแยกรังคูน (จากสะพานลำห้วยมอ-ไปบ้านนาชุมแสง) บ้านนาชุมแสง หมู่ 3	√			300,000	299,000	1,000	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
5	โครงการสร้างลานกีฬา บ้านนาทม หมู่ 4	√			182,000	182,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
6	โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน (เปลี่ยนถังน้ำและซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง) บ้านนาทม หมู่ 4	√			118,000	118,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
7	โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6	√			123,700	120,000	3,700	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6	√			49,000	47,000	2,000	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
9	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์รอบหมู่บ้าน จำนวน 20 ชุด บ้านกุด آهن หมู่ 7	√			300,000	300,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
10	โครงการรื้อและวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านคลองเจริญ หมู่ 8	√			499,000	499,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
11	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ อบต.กุดสะเทียน			√	500,000	0	500,000	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.กุดสะเทียน			√	50,000	0	50,000	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
13	โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานหลังเก่าพร้อมปรับพื้นที่ อบต.กุดสะเทียน	√			150,000	150,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อบต.กุดสะเทียน			√	700,000	0	700,000	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
15	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายภายในตำบลกุดสะเทียน จำนวน 33 จุด	√			495,000	495,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
16	โครงการก่อสร้างห้องน้ำตอตาปู	√			146,000	146,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
17	โครงการจัดซื้อไฟโซล่าเซลล์ถนนทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.29003 สายใหม่ ศรีทอง-หนองผือ จำนวน 3 ต้น	√			45,000	45,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
18	โครงการบุกเบิกถนนรอบวัดบุญญาวาส	√			72,900	70,000	2,900	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
19	โครงการปรับปรุงคลองระบายน้ำ บ้านโนนเสถียร หมู่ที่ 2 ตำบลกุดสะเทียน	√			51,000	51,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรสายนาขุมแสง - ลำไยหวาน	√			48,900	47,000	1,900	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรสายน้อยทรายทอง - หนองแสง	√			63,500	60,000	3,500	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรสายวังคูณ - ป่าช้า	√			300,000	287,000	13,000	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเสริมผิวจราจรสายใหม่ศรีทอง - ลำห้วยยาง	√			100,000	100,000	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
24	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตอนปูดตา	√			220,000	220,000	2,000	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
25	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.29003 สายใหม่ศรีทอง - หนองผือ			√	42,600	0	42,600	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	
26	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนทางหลวงท้องถิ่น นก.ถ.29005 สายวังคูณ - สิบเก้าโปร่ง	√			52,400	52,400	0	ม.ค.-68	ก.ย.68	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	ค่าอาหารเสริม (นม)	√			866,700	888,998	22,298	ต.ค.67-	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัดธรรม	โอนเพิ่ม
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	√			584,156	536,383	47,773	12-ก.ย.-68	12-ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัดธรรม	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว)	√			135,864	141,372	92	9 ก.ค. 68	9 ก.ค. 68	กองการศึกษา ศาสนาวัดธรรม	โอนเพิ่ม
4	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองภูมิใจด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น ไทยสร้างแรงจูงใจใฝ่ผลสัมฤทธิ์	√			30,000	4,500	25,500	20-มี.ค.-68	20-มี.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัดธรรม	
5	โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√			5,000	3,350	1,650	23-พ.ค.-68	23-พ.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัดธรรม	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
6	โครงการวันเด็ก	√			40,000	40,000	0	11-ม.ค.-68	11-ม.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัดนธรรม	
7	โครงการวันแม่แห่งชาติ	√			5,000	3,880	1,120	8 ส.ค. 68	8 ส.ค. 68	กองการศึกษา ศาสนาวัดนธรรม	
8	โครงการวันไหว้ครู	√			5,000	2,875	2,125	22 มิ.ย. 68	22 มิ.ย. 68	กองการศึกษา ศาสนาวัดนธรรม	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	√			20,000	20,000	0	9-ก.ย.-68	9-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
2	โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ	√			20,000	18,950	1,050	19-ส.ค.-68	19-ส.ค.-68	สำนักงานปลัด	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	√			30,000	30,000	0	4-มิ.ย.-68	4-มิ.ย.-68	สำนักงานปลัด	
4	โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	√			120,000	113,970	6,030	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
5	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับสถานศึกษา	√			20,000	18,950	1,050	8-ก.ค.-68	8-ก.ค.-68	สำนักงานปลัด	
6	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	√			20,000	47,200	47,200	21-ส.ค.-68	22-ส.ค.-68	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	√			25,000	25,000	0	27-ธ.ค.-68	2-ม.ค.-68	สำนักงานปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	√			25,000	25,000	0	11 เม.ย. 68	17 เม.ย. 68	สำนักงานปลัด	
3	โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	√			20,000	80,000	0	10-ก.ย.-68	12-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	√			20,000	20,000	0	15-ส.ค.-68	15-ส.ค.-68	สำนักงานปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	√			15,000	15,000	0	1-มี.ค.-68	30-เม.ย.-68	สำนักงานปลัด	
2	โครงการศึกษาดูงาน	√			200,000	311,340	8,660	23-เม.ย.-68	27-เม.ย.-68	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม
3	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			√	10,000	0	10,000	-	-	สำนักงานปลัด	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร	√			50,000	99,140	860	13-ก.ย.-68	14-ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม
5	โครงการร่วมจัดขบวนแห่งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช			√	100,000	0	100,000	-	-	สำนักงานปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
6	โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน			√	10,000	0	10,000	-	-	สำนักงานปลัด	
7	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน			√	10,000	0	10,000	-	-	สำนักงานปลัด	
8	โครงการจัดเก็บภาษีประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น	√			20,000	14,700	5,300	พ.ย. 67	ก.ย.-68	กองคลัง	
9	โครงการบริการเติมที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน	√			5,000	3,000	2,000	มี.ค. 68	ส.ค.-68	กองคลัง	
10	โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษี			√	10,000	0	10,000	-	-	กองคลัง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.4 แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "กุดสะเทียนเกมส์" ครั้งที่ 19	√			180,000	180,000	0	7 ก.พ. 68	9-ก.พ.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัดนธรรม	
2	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลด้านยาเสพติด "กุดสะเทียนคัพ" ครั้งที่ 2	√			30,000	30,000	0	21-มี.ค.-68	21-มี.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัดนธรรม	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2568	√			80,000	80,000	0	15-พ.ย.-68	15-พ.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
2	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนำความดี	√			20,000	20,000	0	21-พ.ย.-68	21-พ.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
3	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข	√			30,000	30,000	0	18-ก.ย.-68	18-ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
4	โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันธรรมสวนะ	√			15,000	15,000	0	ก.ค.-68	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
5	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนำสู่การปฏิบัติของพนักงานฯ	√			30,000	30,000	0	24-ก.ค.-68	24-ก.ค.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

เงินอุดหนุน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	√			20,000	20,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
2	อุดหนุนโครงการบริหารงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี	√			35,500	25,500	10,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
3	อุดหนุนโครงการมหรหรมของคีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง	√			35,000	50,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	โอนเพิ่ม
4	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู			√	30,000	0	30,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
5	อุดหนุนโครงการขอรับอุดหนุนงบประมาณเพื่อบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	√			12,000	12,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

#### 3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนส่วนราชการ	√			1,725,600	1,689,520	36,080	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

#### 3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนส่วนราชการ			√	100,000	0	100,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
2	อุดหนุนส่วนราชการ	√			300,000	299,658	342.33	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

### 3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนองค์กรประชาชน	√			80,000	80,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

### 3.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนเอกชน			√	160,000	0	160,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	

### 3.6 แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	อุดหนุนส่วนราชการ	√			60,000	60,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

ครุภัณฑ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่	√			30,000	29,990	10	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
2	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	√			60,000	59,500	500	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
3	จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	√			25,000	24,000	1,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
4	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น	√			46,000	0	46,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	√			24,000	24,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ			√	6,600	0	6,600	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 1			√	24,000	0	24,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 2	√			32,000	32,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
8	เครื่องพิมพ์			√	30,000	0	30,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
10	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน	√			181,600	181,600	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
11	เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM			√	33,500	0	33,500	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักงานปลัด	
12	เก้าอี้สำนักงาน	√			9,000	9,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา	
13	เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์			√	6,000	0	6,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา	
14	โต๊ะหมู่บูชา			√	10,000	0	10,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
15	ชิงค์ล้างจาน			√	10,000	0	10,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา	
16	เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ			√	22,000	0	22,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองการศึกษา	
17	เก้าอี้สำนักงาน	√			6,000	6,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองช่าง	
18	ชุดแบบหล่อคอนกรีตสี่เหลี่ยมแบบ เหล็ก	√			6,000	6,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
19	เก้าอี้จัดเลี้ยงบุณวม มีล้อ จำนวน 40 ตัว			√	30,000	0	30,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักปลัด	
20	เต็นท์ จำนวน 4 หลัง	√			100,000	100,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักปลัด	
21	โต๊ะพับสแตนเลสสำหรับใช้งาน อเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว			√	30,000	0	30,000	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักปลัด	
22	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	√			20,000	20,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักปลัด	
23	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	√			24,000	24,000	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กองช่าง	

โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกุดสะเทียน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลกุดสะเทียน ปีงบประมาณ 2568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดสะเทียน	√			66,980	66,980	0	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมขาไถ Balance Bike ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน ประจำปีงบประมาณ 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสะเทียน	√			17,600	17,600	0	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดสะเทียน	√			58,300	58,300	0	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียนโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร	√			30,000	30,000	0	4 เม.ย. 68	4 เม.ย. 68	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน และพัฒนาบริหารจัดการ ประจำปี งบประมาณ 2568 องค์การบริหาร ส่วนตำบลกุดสะเทียน อำเภอสรีบุญ เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู	√			33,500	33,500	0	ต.ค.-67	ก.ย.-68	สำนักปลัด	
6	โครงการตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่ม เสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2568	√			5,140	5,140	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68	สำนักปลัด	
7	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการจัดการ สิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัดหญ้าเพื่อ ควบคุมพาหะนำโรคและรักษาความสะอาด ในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านกุดสะเทียน หมู่ ที่ 1	√			4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68	สำนักปลัด	
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการจัดการ สิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัดหญ้าเพื่อ โครงการคุมพาหะนำโรคและรักษาความ สะอาดในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านโนน เสถียร หมู่ที่ 2	√			4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
9	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการ จัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัด หญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ของหมู่บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 3	√			4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68	สำนักปลัด	
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการ จัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัด หญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ของหมู่บ้านนาทม หมู่ที่ 4	√			4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68	สำนักปลัด	
11	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการ จัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัด หญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ของหมู่บ้านวังคูณ ม.5	√			4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68	สำนักปลัด	
12	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการ จัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัด หญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและ รักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ	√			4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			ว/ด/ป		หน่วยงานที่ ดำเนินการ	หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
13	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัดหญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านกุดแท่น หมู่ที่ 7	√			4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68	สำนักปลัด	
14	โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยการจัดการสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : การตัดหญ้าเพื่อควบคุมพาหะนำโรคและรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านคลองเจริญ หมู่ที่ 8	√			4,000	4,000	0	13 ส.ค. 68	13 ส.ค. 68	สำนักปลัด	